

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **16/25-06-2012** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Απόφαση αριθμ. **375/2012**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου « Ανακατασκευή παλαιού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Αιανή»

Στην Κοζάνη σήμερα, 25 Ιουνίου 2012, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Μάρκου Φλώρου, με αριθμό πρωτ. 38.484/21-06-2012, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα (41) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα τρία (33) ήτοι:

A/A	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	A/A	ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.	Φλώρος Μάρκος	19.	Σαββίδου-Εμμανουηλίδου Θεοδώρα
2.	Παφίλης Εμμανουήλ	20.	Αναστασούδης Αναστάσιος
3.	Τουμπουλίδου Παρθένα	21.	Νανοπούλου Άννα
4.	Κακουλίδου Ειρήνη	22.	Κύρινας Απόστολος
5.	Μπουμπόναρη Νικολέτα	23.	Πεχλιβανίδης Σάββας
6.	Τσανακτσίδης Ευστάθιος	24.	Ανουλίδης Κων/νος
7.	Παπαγεωργίου Ιωάννης	25.	Ρουσιάδου-Καλογερίδου Στέλλα
8.	Καραπάτσιος Ευάγγελος	26.	Βαβλιάρας Γεώργιος
9.	Βαρέκας Αθανάσιος	27.	Εμποροπούλου Παρθένα
10.	Κυτίδης Κων/νος	28.	Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
11.	Κουϊμτζίδου Ελπίδα	29.	Τοπαλίδης Γεώργιος
12.	Κάτανας Γεώργιος	30.	Μητσιάκος Ιωάννης
13.	Τζέλλος Γεώργιος	31.	Τσιρέκας Κων/νος
14.	Βλάχος Νικόλαος	32.	Ιωαννίδης Ελευθέριος
15.	Θεοδωρίδης Νικόλαος	33.	Πουτακίδης Κων/νος
16.	Βασδάρης Θεόδωρος		
17.	Μαυροματίδης Δημήτριος		
18.	Βακωνάκη-Χαΐδου Αθανασία		ΑΠΟΝΤΕΣ
		1.	Μουταφίδου Σουλτάνα
		2.	Θεοδωρίδης Θεόδωρος
		3.	Γελαδάρης Χαράλαμπος
		4.	Αποστολίδης Παναγιώτης

		5.	Κυριακίδης Κων/νος
		6.	Τσανακτσίδης Κυριάκος
		7.	Χατζημανώλης Στυλιανός
		8.	Δεμιρτζίδης Βασίλειος

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: 1)Πεσλής Ζήσης, Δ.Κ. Κοζάνης, 2)Τσιώγκας Γεώργιος Δ.Κ. Κρόκου, 3)Κουφαλέξη – Καραμανώλα Ματίνα, Δ.Κ. Αιανής.

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Πουτογλίδης Παύλος , Τ.Κ. Ακρινής, 2) Κατωκίδης Ανέστης, Τ.Κ. Αλωνακίων, 3) Μαγγιρίδης Μιλτιάδης Τ.Κ. Κοίλων

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μάρκου Φλώρου.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα έδωσε το λόγο στον Αντ/ρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραπάστιο Ευάγγελο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 25-06-2012 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης με το οποίο εισηγείται την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου « Ανακατασκευή παλαιού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Αιανή» και προτείνει όπως το Συμβούλιο αποφασίσει.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

1)Την εισήγηση του κ. Προέδρου.

2)Το από 25-06-2012 Υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

3)Τον 2^ο Α.Π.Ε. και τον 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε συνοδευμένο από Αιτιολογική έκθεση.

4)Ότι το έργο εκτελείται από τον ανάδοχο ΑΛΚ.ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. σύμφωνα με την αριθμ.2/2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, πρώην Δήμου Αιανής.

5)Ότι ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε από την υπηρεσία, κλείνει σε ισοζύγιο προ του ΦΠΑ με το ποσό του συμφωνητικού και περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση και σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και από την χρήση των επί ελασσον δαπανών.

Οι επιπλέον ποσότητες υλικών προέκυψαν από εργασίες που αφορούν στην ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, την εργασίες για την εγκατάσταση με σπορά τμήματος του περιβάλλοντα χώρου έξω από τον αγωνιστικό χώρο έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αρτιότητα, η ασφάλεια και η χρησιμότητα του έργου.

Οι νέες εργασίες που προέκυψαν, για τις οποίες συντάχθηκε 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε αφορούν:

- στη κατασκευή οικίσκου αντλιοστασίου για την στέγαση και την προφύλαξη από τις έντονες καιρικές συνθήκες και από βανδαλισμούς του ηλεκτροκίνητου αντλητικού συγκροτήματος, του αποσκληρυντή νερού και του σύστημα του αυτόματου ποτίσματος.

- Στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του οικίσκου και στις επισκευές πινάκων
- Το καλώδιο τύπου ΝΥΥ για την τοποθέτησης μέσα στο έδαφος 3x2,50 mm CU
- Τον αποσκληρυντή νερού που θα βοηθήσει στην μείωση της ολικής σκληρότητας του υπάρχοντος νερού άρδευσης, η επίδρασή της οποίας στο έδαφος και στον νεοεγκατεστημένο χλοοτάπητα δεν μπορούσε να προβλεφθεί κατά τον χρόνο της μελέτης .

Το συνολικό ποσό υπερβαίνει το συμβατικό ποσό λόγω των αυξήσεων του Φ.Π.Α. από 21% αρχικά και 23% μετέπειτα .

6) Το αριθμ. 98/2012 Πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά.

7)Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 2229/94, Ν.2372/96 και Ν.3263/04, Ν.3669/08 καθώς και το Π.Δ.609/85 ύστερα από διαλογική συζήτηση πρόταση και ψηφοφορία ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Εγκρίνει τον 2° ΑΠΕ και τον 2° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου « Ανακατασκευή παλαιού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Αιανή» που εκτελείται από τον ανάδοχο ΑΛΚ.ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. σύμφωνα με την αριθμ.2/2010 απόφαση Δημορχιακής Επιτροπής, πρώην Δήμου Αιανής, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό και σκεπτικό της παρούσας.

2.Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **375/2012**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

		A/A	Παρόντες Δ. Σ.
		1.	Παφίλης Εμμανουήλ
		2.	Τουμπουλίδου Παρθένα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ		3.	Κακουλίδου Ειρήνη
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ		4.	Μπουμπόναρη Νικολέτα
		5.	Τσανακτσίδης Ευστάθιος
		6.	Παπαγεωργίου Ιωάννης
		7.	Καραπάσιος Ευάγγελος
		8.	Βαρέκας Αθανάσιος
Ακριβές Απόσπασμα		9.	Κυτίδης Κων/νος

		A/A	Παρόντες Δ. Σ.
Κοζάνη 25 Ιουνίου 2012		10.	Κουϊμτζίδου Ελπίδα
		11.	Κάτανας Γεώργιος
Ο Πρόεδρος Δ.Σ		12.	Τζέλλος Γεώργιος
		13.	Βλάχος Νικόλαος
		14.	Θεοδωρίδης Νικόλαος
Μάρκος Φλώρος		15.	Βασδάρης Θεόδωρος
		16.	Μαυροματίδης Δημήτριος
		17.	Βακωνάκη-Χαΐδου Αθανασία
		18.	Σαββίδου-Εμμανουηλίδου Θεοδώρα
		19.	Αναστασούδης Αναστάσιος
		20.	Νανοπούλου Άννα
		21.	Κύρινας Απόστολος
		22.	Πεχλιβανίδης Σάββας
		23.	Ανουλίδης Κων/νος
		24.	Ρουσιάδου-Καλογερίδου Στέλλα
		25.	Βαβλιάρας Γεώργιος
		26.	Εμποροπούλου Παρθένα
		27.	Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
		28.	Τοπαλίδης Γεώργιος
		29.	Μητσιάκος Ιωάννης
		30.	Τσιρέκας Κων/νος
		31.	Ιωαννίδης Ελευθέριος
		32.	Πουτακίδης Κων/νος